

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 03 DRENAJE PLUVIAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
180152015005	0308	DRENAJE Y LETRINAS 0308.- RED DE DRENAJE 03081.- Construcción/Introducción CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. CORREGIDORA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-005/ 2015 19-may-15	AM	01-jun-15	01-jul-15		317,264.73				317,264.73		317,264.73	-			317,264.73	-	-	-	100%	100%	M.L.	380.00	380.00	REDUCCION PRESUPUESTAL			
180152015006	03082	03082.- Rehabilitación REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL PRINCIPAL	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-006/ 2015 19-may-15	AM	01-jun-15	01-jun-15		107,919.18				107,919.18		107,919.18	-			107,919.18	-	-	-	100%	100%	M2	39,321.67	39,321.67	REDUCCION PRESUPUESTAL			
180152015009	0340	0340.- Otros (aportación Municipal) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CONST. DE DREN PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	AMAPA	COP-MUN-F3-15-009/ 2015 29-may-15	AM	01-jun-15	01-jul-15		629,087.00				629,087.00		629,087.00	-			629,087.00	-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00				
180152015011	0340	0340.- Otros (aportación Municipal) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	SANTIAGO IXCUIINTLA	COP-MUN-F3-15-011/ 2015 01-jun-15	AM	01-jun-15	01-jul-15		828,602.00				828,602.00		828,602.00	-			828,602.00	-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00				
180152015021	03081	03081.- Construcción/Introducción CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	PALMAR DE CUATLA	COP-MUN-F3-15-021/ 2015 30-jul-15	AM	01-ago-15	01-oct-15		548,272.51				548,272.51		548,272.51	-			548,272.51	-	-	-	100%	100%	REJILLA	3.00	3.00	REDUCCION PRESUP.			
Suma de la Hoja									2,431,145.42				2,431,145.42		2,431,145.42	-			2,431,145.42	-	-	-	100%	100%							
Subtotal									2,431,145.42				2,431,145.42		2,431,145.42	-			-		-	2,431,145.42	-	-	-	100%	100%				
Total									2,431,145.42				2,431,145.42		2,431,145.42	-			-		-	2,431,145.42	-	-	-	100%	100%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUIINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO

