

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROF.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. E.JEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.S.E. M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)				TOTAL	TOTAL		TOTAL	M.	PROY.	ALCANTARILLADO PROY.
1801520/005	0206	SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02061 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EST. YAGO	COP-MUN-F3-15-005/2016 01-mar-16	C	01-abr-16	01-jun-16		3,707,016.00		3,707,016.00		1,106,351.95		1,106,351.95		2,600,664.05		2,600,664.05	30%	30%	M	2,552.46	1.00		
Suma de la Hoja									3,707,016.00		3,707,016.00		1,106,351.95		1,106,351.95		2,600,664.05		2,600,664.05	30%	30%					
Subtotal									3,707,016.00		3,707,016.00		1,106,351.95		1,106,351.95		2,600,664.05		2,600,664.05	30%	30%					
Total									3,707,016.00		3,707,016.00		1,106,351.95		1,106,351.95		2,600,664.05		2,600,664.05	30%	30%					

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO