

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	U.DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	DIRECTA	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL				DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
180152016005	0206	SISTEMA DE ALCANTARILLADO 02061 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EST. YAGO	COP-MUN-F3-15-005/ 2016 01-mar-16	C	01-abr-16	01-jun-16		3,707,016.00			3,707,016.00		3,434,445.10		3,434,445.10		272,570.90		272,570.90	93%	100%	M	2,552.46	2,552.46	REDUCCION PRESUPUESTA L OF. COP-MUN- F3-15-043/16			
180152016026	0206	02061 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	EST. YAGO	COP-MUN-F3-15-026/ 2016 14-jul-16	C	20-jul-16	30-sep-16		3,322,084.00			3,322,084.00		3,084,621.66		3,084,621.66		237,462.34		237,462.34	93%	100%	M	3,150.00	3,150.00	REDUCCION PRESUPUESTA L OF. COP-MUN- F3-15-043/16			
180152016033	0206	02061 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA	POZO DE IBARRA	COP-MUN-F3-15-033/ 2016 22-ago-16	C	23-ago-16	30-dic-16		14,514,293.00			14,514,293.00		14,246,757.38		14,246,757.38		267,535.62		267,535.62	98%	100%	M	5,930.00	5,930.00	REDUCCION PRESUPUESTA L OF. COP-MUN- F3-15-043/16			
Suma de la Hoja									21,543,393.00			21,543,393.00		20,765,824.14		20,765,824.14		777,568.86		777,568.86	96%	300%							
Subtotal									21,543,393.00			21,543,393.00		20,765,824.14		20,765,824.14		20,765,824.14		777,568.86		777,568.86	96%	300%					
Total									21,543,393.00			21,543,393.00		20,765,824.14		20,765,824.14		20,765,824.14		777,568.86		777,568.86	96%	300%					

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO  
EN EL MUNICIPIO