

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL				U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33									
180152016005	0206	SISTEMA DE ALCANTARILLADO UZ061 CONSTRUCCION SANITARIO	ESI. YAGO	GOP-MUN-F3-15-005/2016 01-mar-16	C	01-abr-16	01-jun-16		3,707,016.00		3,707,016.00		1,106,351.95		1,106,351.95		2,600,664.05		2,600,664.05	30%	30%	M	2,552.46	#####		
180152016026	0206	UZ061 CONSTRUCCION SANITARIO 2DA ETAPA	ESI. YAGO	GOP-MUN-F3-15-026/2016 14-jul-16	C	20-jul-16	30-sep-16		3,322,084.00		3,322,084.00		996,625.20		996,625.20		2,325,458.80		2,325,458.80	30%	30%	M	3,150.00	#####		
Suma de la Hoja									7,029,100.00		7,029,100.00		2,102,977.15		2,102,977.15		4,926,122.85		4,926,122.85	30%	60%					
Subtotal									7,029,100.00		7,029,100.00		2,102,977.15		2,102,977.15		4,926,122.85		4,926,122.85	30%	60%					
Total									7,029,100.00		7,029,100.00		2,102,977.15		2,102,977.15		4,926,122.85		4,926,122.85	30%	60%					

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO