

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTI TUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAEST RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: **07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL				TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
									DIRECTA	RAMO 33		OTROS (Cred., Int. etc.)	DIRECTA		RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)								DIRECTA
	0740	OTROS (REHABILITACION DE RED)																						
180152016017	0740	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-017/2016 17-may-16	C	20-jun-16	30-jul-16	193,799.00		193,799.00		193,799.00												
180152016031	0740	AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-031/2016 08-ago-16	C	08-ago-16	#####	8,441.71		8,441.71		8,441.71												
Suma de la Hoja									202,240.71		202,240.71		202,240.71						100%	200%				
Subtotal									202,240.71		202,240.71		202,240.71								100%	200%		
Total									202,240.71		202,240.71		202,240.71								100%	200%		

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO