

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIA POBRES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	U. DE M.	METAS TOTALES					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA									RAMO 33
	0520	ALUMBRADO PUBLICO																							
180152016016	0520	1040 OTROS (REHABILITACION INST. ELECT) 05192.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE ESTRUCTURAL STGO. - LA PRESA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-016/2016 12-may-16	C	20-may-16	30-jul-16		786,283.00		786,283.00		743,295.50		743,295.50		42,987.50		42,987.50	100%	100%	M	1,252.50	1.00	
180152016019	0520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CORREGIDORA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-019/2016 24-may-16	C	01-jun-16	30-jul-16		379,111.00		379,111.00		357,719.55		357,719.55		21,391.45		21,391.45	100%	100%	M	242.50	1.00	
180152016040	0520	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE ESTRUCTURAL STGO. - LA PRESA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-040/2016 10-oct-16	C	11-oct-16	15-oct-16		49,047.16		49,047.16		49,047.16		49,047.16		-		-	100%	100%	M	1,252.50	1.00	
180152016008	0520	1040 OTROS (REHABILITACION INST. ELECT) REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CDC HABITAT	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-008/2016 04-mar-16	C	05-mar-16	05-abr-16		360,094.00		360,094.00		360,093.57		360,093.57		0.43		0.43	100%	50%	OBRA	1.00	1.00	
Suma de la Hoja									1,574,535.16		1,574,535.16		1,510,155.78		1,510,155.78		64,379.38		64,379.38	96%	350%				
Subtotal									1,574,535.16		1,574,535.16		1,510,155.78		1,510,155.78		64,379.38		64,379.38	96%	350%				
Total									1,574,535.16		1,574,535.16		1,510,155.78		1,510,155.78		64,379.38		64,379.38	96%	350%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORI  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESAR  
EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES
REDUCCION

ES  
ROLLO