

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 04 URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33										
180152016003	0411	CALLES Y CAMINOS 0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y EMPEDRADO DE CALLES	MAYORQUIN	COP-MUN-F3-15-003/2016 18-feb-16	AM	01-mar-16	01-may-16		617,131.76			617,131.76		544,128.16			544,128.16		73,003.60			73,003.60	88%	100%	M2	2,967.00	2,967.00
180152016004	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	SAUTA	COP-MUN-F3-15-004/2016 01-mar-16	AM	01-mar-16	01-abr-16		216,612.00			216,612.00		216,449.55			216,449.55		162.45			162.45	100%	100%	M2	1,641.00	1,641.00
180152016009	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	SAN ISIDRO	COP-MUN-F3-15-009/2016 01-abr-16	AM	01-abr-16	30-may-16		196,720.02			196,720.02		196,556.99			196,556.99		163.03			163.03	100%	100%	M2	1,523.00	1,523.00
180152016010	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	CERRITOS	COP-MUN-F3-15-010/2016 01-abr-16	AM	01-abr-16	30-may-16		208,108.00			208,108.00		207,449.55			207,449.55		658.45			658.45	100%	100%	M2	1,601.00	1,601.00
180152016020	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado REHABILITACION DE SENALETICA EN PUENTE ESTRUCTURAL SANTIAGO - LA PRESA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-020/2016 23-jun-16	C	01-jul-16	30-ago-16		227,133.00			227,133.00		68,139.90			68,139.90		158,993.10			158,993.10	30%	100%	ML	2,800.00	2,800.00
180152016022	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROG. 3X1 PARA MIGRANTES. CONST. DE ADOQ. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-022/2016 23-jun-16	AM	01-jul-16	30-ago-16		745,294.00			745,294.00		223,588.20			223,588.20		521,705.80			521,705.80	30%	100%	ACCION	1.00	1.00
Suma de la Hoja									2,210,998.78			2,210,998.78		1,456,312.35			1,456,312.35		754,686.43			754,686.43	66%	600%			
Subtotal									2,210,998.78			2,210,998.78		1,456,312.35			1,456,312.35		754,686.43			754,686.43	66%	600%			
Total									2,210,998.78			2,210,998.78		1,456,312.35			1,456,312.35		754,686.43			754,686.43	66%	600%			

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR F  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESAF  
EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.

LORES  
ROLLO