

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAYARIT  
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 04 URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				U.D.E M.	METAS TOTALES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33							
180152016003	0411	CALLES Y CAMINOS 0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y EMPEDRADO DE CALLES	MAYORQUIN	COP-MUN-F3-15-003/ 2016 18-feb-16	AM	01-mar-16	01-may-16		617,131.76		617,131.76		544,128.16		544,128.16		73,003.60		73,003.60	88%	100%	M2	2,967.00	2,967.00
180152016004	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	SAUTA	COP-MUN-F3-15-004/ 2016 01-mar-16	AM	01-mar-16	01-abr-16		216,612.00		216,612.00		216,449.79		216,449.79		162.21		162.21	100%	100%	M2	1,641.00	1,641.00
180152016009	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	SAN ISIDRO	COP-MUN-F3-15-009/ 2016 01-abr-16	AM	01-abr-16	30-may-16		196,720.00		196,720.00		196,556.99		196,556.99		163.01		163.01	100%	100%	M2	1,523.00	1,523.00
180152016010	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	CERRITOS	COP-MUN-F3-15-010/ 2016 01-abr-16	AM	01-abr-16	30-may-16		208,108.00		208,108.00		207,945.12		207,945.12		162.88		162.88	100%	100%	M2	1,601.00	1,601.00
180152016020	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado REHABILITACION DE SENALETICA EN PUENTE ESTRUCTURAL SANTIAGO - LA PRESA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-010/ 2016 23-jun-16	C	01-jul-16	30-ago-16		227,133.00		227,133.00		227,133.00		227,133.00		-		-	100%	100%	ML	2,800.00	2,800.00
180152016022	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROG. 3X1 PARA MIGRANTES. CONST. DE ADOQ. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-010/ 2016 23-jun-16	AM	01-jul-16	30-ago-16		745,294.00		745,294.00		745,294.00		745,294.00		-		-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
Suma de la Hoja									2,210,998.76		2,210,998.76		2,137,507.06		2,137,507.06		73,491.70		73,491.70	97%	600%			
Subtotal									2,210,998.76		2,210,998.76		2,137,507.06		2,137,507.06		73,491.70		73,491.70	97%	600%			
Total									2,210,998.76		2,210,998.76		2,137,507.06		2,137,507.06		73,491.70		73,491.70	97%	600%			

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FI  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESAR  
EN EL MUNICIPIO

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAYARIT  
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 04 URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA								RAMO 33		
180152016024	0411	CALLES Y CAMINOS 0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE AMERICA Y CARRANZA	LA PRESA	COP-MUN-F3-15-024/2016 01-jul-16	AM	01-jul-16	30-ago-16		275,175.00		275,175.00		275,012.29		275,012.29		162.71		162.71	100%	100%	M2	2,115.00	2,115.00		
180152016025	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE EN PRIMERA CORREGIDORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIS 2015	SANTIAGO	COP-MUN-F3-15-025/2016 03-jul-16	AM	01-jul-16	30-ago-16				-				-		-		-	#;DIV/O!	100%		M2	759.00	759.00	
180152016034	0411	0404 OTROS Aportación Municipal APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT REHAD. DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAH. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-034/2016 22-ago-16	AM	23-ago-16	30-dic-16		2,648,239.00		2,648,239.00		2,648,239.00		2,648,239.00		-		-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00		
180152016036	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES SIERRA DE ALICA Y SIERRA PALOMA	VILLA HIDALGO	COP-MUN-F3-15-036/2016 05-sep-16	AM	06-sep-16	30-oct-16		116,525.00		116,525.00		116,522.91		116,522.91		2.09		2.09	100%	100%	M2	872.00	872.00		
180152016037	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE P. SANCHEZ Y CARRANZA	LA PRESA	COP-MUN-F3-15-037/2016 05-sep-16	C	17-sep-16	30-oct-16		205,566.00		205,566.00		205,563.15		205,563.15		2.85		2.85	100%	100%	M2	1,612.00	1,612.00		
180152016038	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	GAVILAN CHICO	COP-MUN-F3-15-038/2016 05-sep-16	AM	17-sep-16	30-oct-16		183,999.00		183,999.00		183,996.88		183,996.88		2.12		2.12	100%	100%	M2	1,400.00	1,400.00		
180152016039	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS DE CALLE	RANCHO NUEVO	COP-MUN-F3-15-039/2016 05-sep-16	AM	01-oct-16	30-nov-16		650,668.00		650,668.00		601,831.97		601,831.97		48,836.03		48,836.03	92%	100%	M2	3,800.00	3,800.00		
180152016047	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE VICENTE GUERRERO	LA PRESA	COP-MUN-F3-15-047/2016 01-dic-16	AM	01-dic-16	30-dic-16		68,270.00		68,270.00		68,270.00		68,270.00		-		-	100%	100%	M2	495.00	495.00		
Suma de la Hoja									4,148,442.00		4,148,442.00		4,099,436.20		4,099,436.20		49,005.80		49,005.80	99%	800%					
Subtotal									6,359,440.76		6,359,440.76		6,236,943.26		6,236,943.26		6,236,943.26		122,497.50		122,497.50	195%	800%			
Total									6,359,440.76		6,359,440.76		6,236,943.26		6,236,943.26		6,236,943.26		122,497.50		122,497.50	195%	800%			

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FI  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESAR  
EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.

LORES  
ROLLO

OBSERVACIONES
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.
REDUCCION PRESUP.

\_\_\_\_\_  
LORES  
ROLLO