

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
180152015003	0101	SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1040 OTROS (APORTACION MUNICIPAL) APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONVENIO CON EL C.D.I. Y GABIERNO DEL ESTADO	COL. INDIGENA VADO DEL CORA	COP-MUN-F3-15-003/2015 10-mar-15	AM	10-mar-15	10-may-15		761,852.00					761,852.00	761,852.00	-				761,852.00						100%	85%	ACCION	1.00	1.00	
180152015023	0101	0263) AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN MARTIN Y VILLAS DE GUADALUPE EN VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	COP-MUN-F3-15-023/2015 04-sep-15	C	01-oct-15	31-dic-15		5,890,538.79					5,890,538.79	5,565,039.57	-				5,565,039.57	325,499.22	-			325,499.22	94%	95%	METRO	3,662.00	3,662.00	SE MEDIFICA X REDUCC. SE REFRENDA AL 2016 CON PRESUPUESTO
Suma de la Hoja									6,652,390.79	-			6,652,390.79	6,326,891.57	-			6,326,891.57	325,499.22	-		325,499.22	95%	90%							
Subtotal									6,652,390.79	-			6,652,390.79	6,326,891.57	-			6,326,891.57	325,499.22	-		325,499.22	95%	90%							
Total									6,652,390.79	-			6,652,390.79	6,326,891.57	-			6,326,891.57	325,499.22	-		325,499.22	95%	90%							

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO