



**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTI TUCIONAL DE SANTIAGO IXC.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III PARA LA INFRAEST RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO 18 000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015**



INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
180152015025	0540	OTROS (APORTACION MUNICIPAL) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ACCESIBILIDAD DE BAJA Y MEDIA TENSION EB CALLE BORDO DE CONTENION Y CALLE P. SANCHEZ DE LA COL. CUAUHTEMOC.	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-025/2015 21-sep-15	AM	01-sep-15	31-dic-15		328,009.00	-			328,009.00		328,009.00	-			328,009.00		-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00				
<b>Suma de la Hoja</b>									328,009.00	-			328,009.00		328,009.00	-			328,009.00		-	-	-	100%	100%							
<b>Subtotal</b>									328,009.00	-			328,009.00		328,009.00	-			328,009.00		-	-	-	100%	100%							
<b>Total</b>									328,009.00	-			328,009.00		328,009.00	-			328,009.00		-	-	-	100%	100%							

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO  
EN EL MUNICIPIO