



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 11 GASTOS INDIRECTOS

| NO. DE OBRA | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA | MOD. EJEC. | FECHAS DE | | INVERSION APROBADA | | | | INVERSION MINISTRADA | | | | SALDOS | | | | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICO | METAS TOTALES | | | OBSERVACIONES | | | |
|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|--------|--------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------|---------------|---------|-----------|------------------|
| | | | | | | INICIO | TERM. | MUNICIPAL | | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | MUNICIPAL | | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | MUNICIPAL | | | | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | | U.DE M. | DEL PROY. | ALCANZADAS PROY. |
| | | | | | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | DIRECTA | RAMO 33 | | | | | | | | | |
| 180152015002 | 1140 | OTROS (VARIOS) | SANTIAGO IXC. | COP-MUN-F3-15-002/2015 02-ene-15 | AM | 31-ene-15 | 31-dic-15 | | 1,118,713.74 | - | | 1,118,713.74 | | 106,603.46 | - | | 106,603.46 | | 1,012,110.28 | - | | 1,012,110.28 | 10% | 10% | INFORME | 1.00 | | |
| Suma de la Hoja | | | | | | | | | 1,118,713.74 | - | | 1,118,713.74 | | 106,603.46 | - | | 106,603.46 | | 1,012,110.28 | - | | 1,012,110.28 | 10% | 10% | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | | 1,118,713.74 | - | | 1,118,713.74 | | 106,603.46 | - | | 106,603.46 | | 1,012,110.28 | - | | 1,012,110.28 | 10% | 10% | | | | |
| Total | | | | | | | | | 1,118,713.74 | - | | 1,118,713.74 | | 106,603.46 | - | | 106,603.46 | | 1,012,110.28 | - | | 1,012,110.28 | 10% | 10% | | | | |

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO