

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anulacione Acum.	
NAV15100489349	Gastos Indirectos	18012015002	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADEMUN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CERRADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CERRADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV1510020050204	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	18012015004	Nayarit	Santiago Ixcuintla	El Cantón de Losada Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,244,336	\$3,238,884	\$3,238,884	\$3,238,884	\$3,238,884	\$3,238,884	\$3,238,884	100.00	00	Metros	812	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON UNIDAD DE MEDIDA REAL DE SISTEMA 1.00 CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV1510020050206	Aportación Municipal Para La Obra De Alcantarillado Sanitario En Convenio Con El C.D.F. Y Gobierno Del Estado	18012015003	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Colonia Vado del Cora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$761,852	\$761,852	\$761,852	\$761,852	\$761,852	\$761,852	\$761,852	100.00	00	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100% CON UNIDAD DE MEDIDA REAL DE ACCION 1.00 / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV1510020050201	Construcción De Red De Drenaje Fluvial En Calle 2da. Corregidora	18012015005	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$330,089	\$317,265	\$317,265	\$317,265	\$317,265	\$317,265	\$317,265	100.00	00	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200502012	Rehabilitación De Red De Drenaje Fluvial Principal	18012015006	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$109,197	\$107,919	\$107,919	\$107,919	\$107,919	\$107,919	\$107,919	100.00	00	Metros Cuadrados	18,241	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504613	Aportación Municipal Para El Programa 3al Para Migrantes, Construcción De Dren Fluvial Y Obras Complementarias	18012015009	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Anapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$629,087	\$629,087	\$629,087	\$629,087	\$629,087	\$629,087	\$629,087	100.00	00	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504628	Aportación Municipal Para El Programa Habitat, Construcción De Drenaje Fluvial Y Obras Complementarias	18012015011	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$828,602	\$828,602	\$828,602	\$828,602	\$828,602	\$828,602	\$828,602	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504646	Aportación Municipal Para El Programa 3al Para Migrantes, Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias	18012015007	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$593,272	\$593,272	\$593,272	\$593,272	\$593,272	\$593,272	\$593,272	100.00	00	Lote	3,000	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% COMO APORTACION MUNICIPAL / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504693	Aportación Municipal Para El Programa Habitat, Reducción De Calle Con Adoquin Y Obras Complementarias	18012015012	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$2,772,677	\$2,772,677	\$2,772,677	\$2,772,677	\$2,772,677	\$2,772,677	\$2,772,677	100.00	00	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504718	Reasentamiento De Calle Canuto Gonzales Rojas En La Localidad De Santa Cruz De Las Haciendas	18012015015	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2015	\$246,158	\$237,657	\$237,657	\$237,657	\$237,657	\$237,657	\$237,657	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504739	Aportación Municipal Para El Programa Habitat Construcción De Un Aula Teórico Practica Y Un Aula De Actividades Deportivas En Segunda Planta Del Cde Habitat	18012015013	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	\$124,090	100.00	00	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100200504751	Aportación Municipal Para El Programa Habitat, Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	18012015014	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$229,748	\$229,748	\$229,748	\$229,748	\$229,748	\$229,748	\$229,748	100.00	00	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100300505278	Aportación Municipal Para El Programa Rescate De Espacios Publicos	18012015008	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$1,349,043	\$1,349,043	\$1,349,043	\$1,349,043	\$1,349,043	\$1,349,043	\$1,349,043	100.00	00	Lote	4,000	0.00	100.00	Financiera: APORTACION TERMINADA AL 100% / Física: APORTACION TERMINADA AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100300505285	Aportación Municipal Para El Programa Para La Construcción Y Rehabilitación De Sistemas de Agua Potable Y Saneamiento En Zonas Rurales (Prosaqpa)	18012015010	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$755,606	\$755,606	\$755,606	\$755,606	\$755,606	\$755,606	\$755,606	100.00	00	Lote	10,455	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100300505294	Construcción De Empedrado De Calles	18012015017	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$137,122	\$136,960	\$136,960	\$136,960	\$136,960	\$136,960	\$136,960	100.00	00	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV151003005052426	Construcción De Empedrado De Calles	18012015018	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$169,273	\$169,110	\$169,110	\$169,110	\$169,110	\$169,110	\$169,110	100.00	00	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV151003005053036	Construcción De Drenaje Fluvial	18012015021	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Palmar de Cuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$566,470	\$548,273	\$548,273	\$548,273	\$548,273	\$548,273	\$548,273	100.00	00	Lote	1,359	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV151003005053072	Construcción De Dren Fluvial Y Obras Complementarias	18012015024	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$7,281,617	\$6,452,350	\$6,452,350	\$6,452,350	\$6,452,350	\$6,452,350	\$6,452,350	100.00	00	Metros Lineales	4,241	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON AMPLIACION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON AMPLIACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV151003005053091	Aportación Municipal Para El Prodim, Elaboración Del Programa De Ordenamiento Territorial (Sector)	18012015024	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$346,470	\$346,470	\$346,470	\$346,470	\$346,470	\$346,470	\$346,470	100.00	00	Lote	8,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613457	Construcción De Empedrado De Calles	18012015019	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Catada del Tabaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$266,996	\$266,857	\$266,857	\$266,857	\$266,857	\$266,857	\$266,857	100.00	00	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613490	Construcción De Empedrado De Calles	18012015020	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Pozo de Ibarra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$270,252	\$270,113	\$270,113	\$270,113	\$270,113	\$270,113	\$270,113	100.00	00	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613542	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Colonias San Martín Y Villa De Guadalupe	18012015023	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$5,935,249	\$5,890,539	\$5,890,539	\$5,890,539	\$5,890,539	\$5,890,539	\$5,890,539	100.00	00	Metros	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613571	Construcción De Tanque Regulador Y Obras Complementarias	18012015025	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Villa Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,820,120	\$1,812,401	\$1,812,401	\$1,812,401	\$1,812,401	\$1,812,401	\$1,812,401	100.00	00	Lote	3,150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON UNIDAD DE MEDIDA REAL DE TANQUE 1.00 PRESENTA REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613681	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santispac	18012015026	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santispac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,337,485	\$2,005,719	\$2,005,719	\$2,005,719	\$2,005,719	\$2,005,719	\$2,005,719	100.00	00	Metros Lineales	2,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613707	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pozo De Ibarra	18012015027	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Pozo de Ibarra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$648,951	\$621,072	\$621,072	\$621,072	\$621,072	\$621,072	\$621,072	100.00	00	Metros Lineales	3,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-F3-038-2015. 22-12-15 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NAV15100400613761	Aportación Municipal Para La Adquisición De Vehículo Rescatador De Residuos Sólidos Urbanos Para El Municipio De Santiago Ixcuintla	18012015028	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	\$179,310	100.00	00	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Fondo	Convenio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MAY1510100483949	Gastos Indirectos	180152015002	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADEMUN	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	\$1,118,714	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CERRADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y CERRADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MAY15150400614488	Construcción De Empedrado De Calles	180152015035	Nayarit	Santiago Ixcuintla	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$144,061	\$143,898	\$143,898	\$143,898	\$143,898	\$143,898	\$143,898	\$143,898	100.00	00	Metros Cuadrados	18,241	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-P3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MAY15150400614560	Aportación Municipal Para El Programa Opciones Productivas	180152015036	Nayarit	Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$26,143	\$26,143	\$26,143	\$26,143	\$26,143	\$26,143	\$26,143	100.00	00	Lote	10	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: APORTACION AL 100% / Registro: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MAY15150400614668	Construcción De Empedrado De Calles En Calles Yucatan Y San Luis De La Presa	1801520015037	Nayarit	Santiago Ixcuintla	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA	Urbanización	Terminado	2015	\$207,813	\$207,651	\$207,651	\$207,651	\$207,651	\$207,651	\$207,651	\$207,651	100.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN OF. COP-MEM-P3-038-2015. 22-12-15 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.