



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTI TUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAEST RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
180152015007	0411	CALLES Y CAMINOS 0440.- OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENT.)	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-007/2015 29-may-15	AM	01-jun-15	01-jun-15	593,272.00	-	-	-	593,272.00	593,272.00	-	-	-	593,272.00	-	-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00					
180152015012	0440	0440.- OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT READECUACION DE CALLE CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-012/2015	AM	01-jun-15	01-dic-15	2,772,677.00	-	-	-	2,772,677.00	2,772,677.00	-	-	-	2,772,677.00	-	-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00					
180152015015	0440	0440.- OTROS REVESTIMIENTO DE CALLES REVESTIMIENTO DE CALLE CANUTO GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	SANTA CRUZ	COP-MUN-F3-15-015/2015	AM	16-jun-15	16-jul-15	237,657.11	-	-	-	237,657.11	237,657.11	-	-	-	237,657.11	-	-	-	-	100%	100%	M2	5,562.99	5,562.99	REDUCCION PRESUPUESTAL				
Suma de la Hoja																															
Subtotal																															
Total																															

L.C.P. FATIMA DEL SOLO GOMEZ MONTERO
H. XL. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 301 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
180152015 017	0411	CALLES Y CAMINOS 0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE	LA PRESA COL. CENTRO	COP-MUN-F3-15-017/2015 27-jul-15	AM	01-jul-15	01-ago-15	136,959.99	-	-	136,959.99	136,959.99	-	-	136,959.99	-	-	-	-	100%	100%	M2	1,200.00	1.00	REDUCCION PRESUPUESTAL				
180152015 018	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE	LA PRESA COL. OLIMPICA	COP-MUN-F3-15-018/2015 27-jul-15	AM	01-jul-15	01-ago-15	169,109.68	-	-	169,109.68	169,109.68	-	-	169,109.68	-	-	-	-	100%	100%	M2	1,200.00	1.00	REDUCCION PRESUPUESTAL				
180152015 008	0411	0440.- OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-008/2015 29-oct-15	AM	30-may-15	30-jun-15	1,349,043.00	-	-	1,349,043.00	1,349,043.00	-	-	1,349,043.00	-	-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00					
180152015 019	0411	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE	CAÑADA DEL TABACO	COP-MUN-F3-15-019/2015 27-jul-15	AM	01-jul-15	01-ago-15	266,857.01	-	-	266,857.01	266,857.01	-	-	266,857.01	-	-	-	-	100%	100%	M2	1,200.00	1.00	REDUCCION PRESUPUESTAL				
180152015 016	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE	ESTACION NANCHI	COP-MUN-F3-15-016/2015 27-jul-15	AM	01-jul-15	01-ago-15	212,257.01	-	-	212,257.01	212,257.01	-	-	212,257.01	-	-	-	-	100%	100%	M2	1,200.00	1.00	AMPLIACION PRESUPUESTAL				
Suma de la Hoja																													
Subtotal																													
Total																													

L.C.P. FATIMA DEL SOLO GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTI TUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAEST RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA: **04 URBANIZACION MUNICIPAL**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
180152015020	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	POZO DE IBARRA	COP-MUN-F3-15-0207/2015 27-jul-15	AM	01-jul-15	01-ago-15		270,112.80	-		270,112.80		270,112.80	-		270,112.80		-	-	-	100%	100%	M2	1,200.00	1.00	REDUCCION PRESUPUESTAL	
180152015028	0411	0440.- OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-028/2015 04-oct-15	AM	10-oct-15	31-dic-15		179,310.00	-		179,310.00		179,310.00	-		179,310.00		-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00		
180152015032	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	LOS OTATES	COP-MUN-F3-15-032/2015 03-nov-15	AM	10-nov-15	30-dic-15		279,956.61	-		279,956.61		279,956.61	-		279,956.61		-	-	-	100%	100%	M2	2,259.00	2,259.00	REDUCCION PRESUPUESTAL	
180152015033	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	OJOS DE AGUA	COP-MUN-F3-15-033/2015 03-nov-15	AM	10-nov-15	30-dic-15		188,014.67	-		188,014.67		188,014.67	-		188,014.67		-	-	-	100%	100%	M2	1,620.00	1,620.00	REDUCCION PRESUPUESTAL	
180152015035	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	EL LIMON	COP-MUN-F3-15-035/2015 03-nov-15	AM	10-nov-15	30-dic-15		143,898.17	-		143,898.17		143,898.17	-		143,898.17		-	-	-	100%	100%	M2	1,192.00	1,192.00	REDUCCION PRESUPUESTAL	
180152015037	0411	0411.- CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES CALLE SAN LUIS	LA PRESA	COP-MUN-F3-15-037/2015 15-nov-15	AM	16-nov-15	31-dic-15		207,813.03	-		207,813.03		207,650.63	-		207,650.63	162.40	-	162.40	100%	100%	M2	1,800.00	1,800.00	REDUCCION PRESUPUESTAL		
Suma de la Hoja									1,269,105.28	-		998,992.48		998,830.08	-		998,830.08	162.40	-	162.40	100%	100%						
Subtotal									1,269,105.28	-		998,992.48		998,830.08	-		998,830.08	162.40	-	162.40	100%	100%						
Total									7,006,938.08	-		6,599,865.29		6,599,702.89	-		6,599,702.89	162.40	-	162.40	100%	100%						

L.C.P. FATIMA DEL SOLO GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO