



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2015

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
180152015007	0411	CALLES Y CAMINOS 0440.- OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENT.)	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-007/2015 29-may-15	AM	01-jun-15	01-jun-15	593,272.00	-	-	593,272.00	593,272.00	-	-	593,272.00	-	-	-	100%	30%	ACCION	1.00	1.00					
180152015012	0440	0440.- OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT READECUACION DE CALLE CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-012/2015	AM	01-jun-15	01-dic-15	2,772,677.00	-	-	2,772,677.00	2,772,677.00	-	-	2,772,677.00	-	-	-	100%	30%	ACCION	1.00	1.00					
180152015015	0440	0440.- OTROS REVESTIMIENTO DE CALLES REVESTIMIENTO DE CALLE CANUTO GONZALEZ ROJAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	COP-MUN-F3-15-015/2015	AM	16-jun-15	16-jul-15	246,158.00	-	-	246,158.00	-	-	-	246,158.00	-	-	246,158.00	0%	30%	M2	5,562.99	5,562.99					
Suma de la Hoja																												
Subtotal																												
Total																												

L.C.P. FATIMA DEL SOLO GOMEZ MONTERO
H. XL. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO