

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA			RAMO 33	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
180152016006	0101	REHABILITACION DE CAJA REGULADORA DE AGUA POTABLE	REDENCION	COP-MUN-F3-15-006/2016 01-mar-16	C	01-abr-16	30-may-16	98,353.00			98,353.00							0%	20%	SISTEMA	1.00	1.00					
		01040.- OTROS (APORTACION MUNICIPAL)																									
180152016006	0101	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS INDIGENAS, OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DNAY/079/2016 10/FEB./2016	COL. VADO DEL CORA	COP-MUN-F3-15-007/2016 04-mar-16	AM	04-mar-16	04-abr-16	290,000.00			290,000.00	87,000.00		87,000.00				30%	30%	ACCION	1.00	1.00					
		01021.- CONSTRUCCION/PERFORACION																									
180152016013	0101	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	CAMPO DE LOS LIMONES	COP-MUN-F3-15-013/2016 12-may-16	C	01-abr-16	30-may-16	753,727.00			753,727.00							0%	30%	POZO	1.00	1.00					
		01022.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																									
180152016014	0101	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	LAS PAREJAS	COP-MUN-F3-15-014/2016 17-may-16	C	20-may-16	30-jul-16	392,820.00			392,820.00							0%	30%	POZO	1.00	1.00					
		01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																									
180152016015	0101	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA GUINEA	COP-MUN-F3-15-015/2016 17-may-16	C	20-may-16	30-jul-16	201,603.00			201,603.00							0%	20%	SISTEMA	1.00	1.00					
		01022.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																									
180152016018	0101	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UNO Y DOS DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-018/2016 20-may-16	C	20-jun-16	30-ago-16	1,820,862.00			1,820,862.00							0%	30%	POZO	2.00	1.00					
Suma de la Hoja											3,557,365.00			3,557,365.00	87,000.00		87,000.00			3,470,365.00		3,470,365.00	2%	160%			
Subtotal											3,557,365.00			3,557,365.00	87,000.00		87,000.00					3,470,365.00		3,470,365.00	2%	160%	
Total											3,557,365.00			3,557,365.00	87,000.00		87,000.00					3,470,365.00		3,470,365.00	2%	160%	

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO