



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAYARIT  
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL  X

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33								
180152016028	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE 01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUEBLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-028/2016 14-jul-16	C	01-ago-16	30-sep-16		32,434.00			32,434.00	29,969.30		29,969.30		2,464.70		2,464.70	92%	100%	TOMAS	16.00	16.00	REDUCCION
180152016032	0101	01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE POZO PROFUNDO BUGAMBILIAS KM. 1.5	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-032/2016 08-ago-16	AM	10-ago-16	30-sep-16		119,695.00			119,695.00	116,367.02		116,367.02		3,327.98		3,327.98	97%	30%	POZO	2.00	2.00	REDUCCION
180152016035	0101	01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE P. SNCHEZ COL. CUAUHTEMOC	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-035/2016 22-ago-16	C	23-ago-16	30-dic-16		622,428.00			622,428.00	588,329.08		588,329.08		34,098.92		34,098.92	95%	30%	M	320.86	320.86	REDUCCION
180152016041	0101	01021.- CONSTRUCCION/PERFORACION COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN UNIDAD DEPORTIVA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-041/2016 17-oct-16	C	20-oct-16	30-dic-16		1,821,642.00			1,821,642.00	1,815,021.13		1,815,021.13		6,620.87		6,620.87	100%	100%	POZO	1.00	1.00	REDUCCION
180152016043	0101	01021.- CONSTRUCCION/PERFORACION AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO ADIC. PERFORACION DE POZO PROFUNDO	CAMPO DE LOS LIMONES	COP-MUN-F3-15-043/2016 17-oct-16	C	17-oct-16	30-dic-16		158,468.90			158,468.90	158,468.90		158,468.90		-		-	100%	100%	POZO	1.00	1.00	
180152016045	0101	01022.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO ADIC. REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UNO Y DOS DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-045/2016 01-dic-16	C	02-dic-16	30-dic-16		113,990.98			113,990.98	113,990.98		113,990.98		-		-	100%	100%	POZO	2.00	1.00	
Suma de la Hoja									2,868,658.88			2,868,658.88	2,822,146.41		2,822,146.41		46,512.47		46,512.47	98%	460%				
Subtotal									6,426,023.88			6,426,023.88	6,364,456.44		6,364,456.44		61,567.44		61,567.44	99%	460%				
Total									6,426,023.88			6,426,023.88	6,364,456.44		6,364,456.44		61,567.44		61,567.44	99%	460%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO  
EN EL MUNICIPIO

