

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33											
	0740	OTROS (REHABILITACION DE RED)																								
180152016017	0740	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-017/2016 17-may-16	C	20-jun-16	30-jul-16		193,799.00		193,799.00		193,799.00													
180152016031	0740	AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-031/2016 08-ago-16	C	08-ago-16	#####		8,441.71		8,441.71		8,441.71													
Suma de la Hoja									202,240.71		202,240.71		202,240.71		-		-	100%	200%							
Subtotal									202,240.71		202,240.71		202,240.71		202,240.71		-		-	100%	200%					
Total									202,240.71		202,240.71		202,240.71		202,240.71		-		-	100%	200%					

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO