

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33												
180152016017	0740	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-017/2016 17-may-16	C	20-jun-16	30-jul-16		193,799.00		193,799.00		58,139.70		58,139.70		135,659.30		135,659.30	30%	30%	RED	1.00	1.00	
Suma de la Hoja									193,799.00		193,799.00		58,139.70		58,139.70		135,659.30		135,659.30	30%	30%				
Subtotal									193,799.00		193,799.00		58,139.70		58,139.70		135,659.30		135,659.30	30%	30%				
Total									193,799.00		193,799.00		58,139.70		58,139.70		135,659.30		135,659.30	30%	30%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO