

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA									RAMO 33	
	0740	OTROS (REHABILITACION DE RED)																								
180152016017	0740	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-017/2016 17-may-16	C	20-jun-16	30-jul-16		193,799.00		193,799.00		193,799.00			-		-	100%	100%	RED	1.00	1.00			
180152016031	0740	AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-031/2016 08-ago-16	C	08-ago-16	30-ago-16		8,441.71		8,441.71		8,441.71			-		-	100%	100%	RED	1.00	1.00			
Suma de la Hoja									202,240.71		202,240.71		202,240.71			-		-	100%	200%						
Subtotal									202,240.71		202,240.71		202,240.71		202,240.71			-		-	100%	200%				
Total									202,240.71		202,240.71		202,240.71		202,240.71			-		-	100%	200%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO