

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
																							DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA
180152016 011	0310	LETRINAS 03101 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	COL. VADO DEL CORA	COP-MUN-F3-15-011/2016 04-may-16	C	01-jun-16	30-jul-16		1,707,331.00		1,707,331.00		508,488.62		508,488.62		1,198,842.38		1,198,842.38	30%	30%	LETRINA	30.00		
180152016 012	0308	0308.- RED DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ZARAGOZA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-012/2016 12-may-16	C	15-may-16	30-jul-16		293,470.00		293,470.00						293,470.00		293,470.00	0%	30%	M	128.50		
180152016 027	0308	0308.- RED DE DRENAJE PLUVIAL AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-027/2016 14-jul-16	C	01-ago-16	30-sep-16		37,090.00		37,090.00		36,616.23		36,616.23		473.77		473.77	99%	30%	M	33.00		
Suma de la Hoja									2,037,891.00		2,037,891.00		545,104.85		545,104.85		1,492,786.15		1,492,786.15	27%	90%				
Subtotal									2,037,891.00		2,037,891.00		545,104.85		545,104.85		1,492,786.15		1,492,786.15	27%	90%				
Total									2,037,891.00		2,037,891.00		545,104.85		545,104.85		1,492,786.15		1,492,786.15	27%	90%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO