

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO 18 000 NAVARIT  
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL   X  

CIERRE DE EJERCICIO \_\_\_\_\_

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIA POBRES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int., etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int., etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int., etc.)			TOTAL	UDE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROJ.		
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33										
18015301008	0520	ALUMBRADO PUBLICO 1040 OTROS (REHABILITACION INST. ELECT) REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CDC HABITAT	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-008/ 2016 04-mar-16	C	05-mar-16	05-abr-16		360,094.00		360,094.00		186,149.53		186,149.53		173,944.47		173,944.47	52%	50%	OBRA	1.00	1.00			
Suma de la Hoja									360,094.00		360,094.00		186,149.53		186,149.53		173,944.47		173,944.47	52%	50%						
Subtotal									360,094.00		360,094.00		186,149.53		186,149.53		173,944.47		173,944.47	52%	50%						
Total									360,094.00		360,094.00		186,149.53		186,149.53		173,944.47		173,944.47	52%	50%						

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO  
H. XI. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA  
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO  
EN EL MUNICIPIO

