

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIA POBRES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U. DE M.	METAS TOTALES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL				OTROS (Cred., Int. etc.)	OTROS (Cred., Int. etc.)	OTROS (Cred., Int. etc.)	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33									
	0520	ALUMBRADO PUBLICO																						
180152016016	0520	1040 OTROS (REHABILITACION INST. ELECT) 05192.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE ESTRUCTURAL STGO. - LA PRESA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-016/2016 12-may-16	C	20-may-16	30-jul-16		786,283.00		786,283.00					786,283.00			786,283.00	0%	30%	M	1,252.50	1.00
180152016019	0520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CORREGIDORA	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-019/2016 24-may-16	C	01-jun-16	30-jul-16		379,111.00		379,111.00	113,733.30		113,733.30		265,377.70			265,377.70	30%	30%	M	242.50	1.00
Suma de la Hoja									1,165,394.00		1,165,394.00	113,733.30		113,733.30		1,051,660.70			1,051,660.70	10%	60%			
Subtotal									1,165,394.00		1,165,394.00	113,733.30		113,733.30		1,051,660.70			1,051,660.70	10%	60%			
Total									1,165,394.00		1,165,394.00	113,733.30		113,733.30		1,051,660.70			1,051,660.70	10%	60%			

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORI
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESAR
EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES

ES
ROLLO