

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 04 URBANIZACION

NO DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. E.EC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	OTROS (Cred., Int. etc.)	OTROS (Cred., Int. etc.)			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
								DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33														
180152016 003	0411	CALLES Y CAMINOS 0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y EMPEDRADO DE CALLES	MAYORQUIN	COP-MUN-F3-15-003/ 2016 18-feb-16	AM	01-mar-16	01-may-16		617,131.76		617,131.76		370,468.16		370,468.16		246,663.60		246,663.60	60%	60%	M2	2,967.00	1.00					
	180152016 004	0411	0411103 Adoquinamiento y Empedrado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	SAUTA	COP-MUN-F3-15-004/ 2016 01-mar-16	AM	01-mar-16	01-abr-16	216,612.00		216,612.00		81,200.00		81,200.00		135,412.00		135,412.00	37%	30%	M2	1,641.00	1.00					
Suma de la Hoja									833,743.76		833,743.76		451,668.16		451,668.16		382,075.60		382,075.60	54%	90%								
Subtotal									833,743.76		833,743.76		451,668.16		451,668.16		382,075.60		382,075.60		382,075.60	54%	90%						
Total									833,743.76		833,743.76		451,668.16		451,668.16		382,075.60		382,075.60		382,075.60	54%	90%						

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO

