

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 2

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA										RAMO 33			
180152015004	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE (REHABILITACION/MANTENIMIENTO)	CANTON DE LOZADA	COP-MUN-F3-15-004/2015-09-abr-15	C	01-may-15	01-jul-15		3,238,883.86				3,238,883.86	3,238,883.86	-			3,238,883.86	-	-	-	100%	85%	SISTEMA	1.00	1.00	MODIFICADA X REDUCC REDUCCION PRES.				
180152015010	0101	(REHABILITACION/MANTENIMIENTO) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES PROSSAPYS	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-010/2015-29-may-15	C	01-may-15	01-jul-15		755,606.00				755,606.00	755,606.00	-			755,606.00	-	-	-	100%	85%	ACCION	1.00	1.00					
180152015025	0103	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	VILLA JUAREZ	COP-MUN-F3-15-025/2015-04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		1,812,400.72				921,482.65	921,482.65		890,918.07		890,918.07				70%	70.00	TANQUE	1.00	1.00	MODIFICADA X REDUCC SE REFRENDA AL 2016 CON FACT. 2015				
180152015027	01013-	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	POZO DE IBARRA	COP-MUN-F3-15-027/2015-04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		621,072.22				621,072.22	621,072.22		-		-				100.00	100.00	M.L.	735.00	735.00	MODIFICADA X REDUCC REDUCCION PRESUP.				
180152015026	01012-	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SENTISPAC	COP-MUN-F3-15-026/2015-04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		2,005,719.20				510,649.94	510,649.94		1,495,069.26		1,495,069.26				60.00	60.00	M.L.	2,225.00	2,225.00	SE REFRENDA AL 2016 CON PRESUPUESTO MODIFICADA X REDUCC REDUCCION PRESUP.				
Suma de la Hoja									8,433,682.00		-		8,433,682.00	6,047,694.67	-		6,047,694.67	2,385,987.33	-	2,385,987.33	72%	23170%									
Subtotal									8,433,682.00		-		8,433,682.00	6,047,694.67	-		6,047,694.67	2,385,987.33	-	2,385,987.33	72%	23170%									
Total									8,433,682.00		-		8,433,682.00	6,047,694.67	-		6,047,694.67	2,385,987.33	-	2,385,987.33	72%	23170%									

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL _____

CIERRE DE EJERCICIO X

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33																
180152015030	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE 01013.- AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. LINDA VISTA	COL. JARDINES DE IXCUINTLA SANTIAGO IXC	COP-MUN-F3-15-030 2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15	1,444,440.00				1,444,440.00	472,191.07	-		472,191.07	972,248.93	-		972,248.93	30%	85%	M.L.	908.00	908.00	MODIFICADA X REDUCC. REFRENDO AL 2016				
180152015029	0101	01013.- AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. JARDINES DE IXCUINTLA	COL. LINDA VISTA SANTIAGO IXC	COP-MUN-F3-15-029/ 2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15	681,249.08				681,249.08	433,476.68	-		433,476.68	247,772.40	-		247,772.40	64%	85%	M.L.	1,658.00	1,658.00	MODIFICADA X REDUCC. REFRENDO AL 2016				
180152015034	0101	(REHABILITACION/MANTENIMIENTO) AMPLIACION DE LA APORT. MPAL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES PROSSAPYS	SANTIAGO IXC	COP-MUN-F3-15-034/ 2015 03-nov-15	C	01-nov-15	31-dic-15	20,347.00				20,347.00	20,347.00	-		20,347.00	-	-		-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00					
Suma de la Hoja																														
Subtotal																														
Total																														

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
 EN EL MUNICIPIO