



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTI TUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAEST RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
180152015004	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE (REHABILITACION/MANTENIMIENTO)	CANTON DE LOZADA	COP-MUN-F3-15-004/2015 09-abr-15	C	01-may-15	01-jul-15		3,244,336.00				3,244,336.00		2,284,229.47	-		2,284,229.47		960,106.53	-		960,106.53	70%	85%	SISTEMA	1.00	1.00	
Suma de la Hoja									3,244,336.00	-			3,244,336.00		2,284,229.47	-		2,284,229.47		960,106.53	-		960,106.53	70%	85%				
Subtotal									3,244,336.00	-			3,244,336.00		2,284,229.47	-		2,284,229.47		960,106.53	-		960,106.53	70%	85%				
Total									3,244,336.00	-			3,244,336.00		2,284,229.47	-		2,284,229.47		960,106.53	-		960,106.53	70%	85%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
 EN EL MUNICIPIO