



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 1 DE: 2

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
180152015004	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE (REHABILITACION/MANTENIMIENTO)	CANTON DE LOZADA	COP-MUN-F3-15-004/2015 09-abr-15	C	01-may-15	01-jul-15		3,244,336.00					3,244,336.00	3,238,883.86	-			3,238,883.86	5,452.14	-			5,452.14	100%	85%	SISTEMA	1.00	1.00	REDUCCION PRES.	
180152015010	0101	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES PROSSAPYS	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-010/2015 29-may-15	C	01-may-15	01-jul-15		755,606.00					755,606.00	755,606.00	-			755,606.00	-	-			-	100%	85%	ACCION	1.00	1.00		
180152015025	0103	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	VILLA JUAREZ	COP-MUN-F3-15-025/2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		1,820,120.20					1,820,120.20	921,482.65				921,482.65	898,637.55				898,637.55	70%	70.00	TANQUE	1.00	1.00	SE REFRENDA AL 2016	
180152015027	01013-	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	POZO DE IBARRA	COP-MUN-F3-15-027/2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		648,950.74					648,950.74	621,072.22				621,072.22	27,878.52				27,878.52	100.00	100.00	M.L.	735.00	735.00	REDUCCION PRESUP.	
180152015026	01012-	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SENTISPAC	COP-MUN-F3-15-026/2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		2,337,485.32					2,337,485.32	510,649.94				510,649.94	1,826,835.38				1,826,835.38	60.00	60.00	M.L.	2,225.00	2,225.00	SE REFRENDA AL 2016 REDUCCION PRESUP.	
Suma de la Hoja									8,806,498.26					8,806,498.26	6,047,694.67				6,047,694.67	2,758,803.59				2,758,803.59	69%	23170%					
Subtotal									8,806,498.26					8,806,498.26	6,047,694.67					6,047,694.67	2,758,803.59				2,758,803.59	69%	23170%				
Total									8,806,498.26					8,806,498.26	6,047,694.67					6,047,694.67	2,758,803.59				2,758,803.59	69%	23170%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2015



INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33											
180152015029	0101	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. JARDINES DE IXCUINTLA	COL. JARDINES DE SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-029/2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15		1,450,316.03					1,450,316.03	472,191.07				472,191.07	978,124.96				978,124.96	30%	85%	M.L.	908.00	908.00	REFRENDO AL 2016

180152015 030	1010	01013.- AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL. LINDA VISTA	COL. LINDA VISTA SANTIAGO IXC	COP-MUN-F3-15-030/ 2015 04-oct-15	C	01-oct-15	31-dic-15	689,387.56		689,387.56	433,476.68	-	433,476.68	255,910.88	-	255,910.88	63%	85%	M.L.	1,658.00	1,658.00	REFRENDO AL 2016				
180152015 034	1010	(REHABILITACION/MANTENIMIENTO) AMPLIACION DE LA APORT. MPAL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE TO EN ZONAS RURALES PROSSAPYS	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-034/ 2015 03-nov-15	C	01-nov-15	31-dic-15	20,347.00		20,347.00	20,347.00	-	20,347.00	-	-	-	100%	100%	ACCION	1.00	1.00					
Suma de la Hoja									2,160,050.59	-	2,160,050.59	926,014.75	-	926,014.75	1,234,035.84	-	1,234,035.84	43%	90%							
Subtotal									2,160,050.59	-	2,160,050.59	926,014.75	-	926,014.75	1,234,035.84	-	1,234,035.84	43%	90%							
Total									10,966,548.85	-	10,966,548.85	6,973,709.42	-	6,973,709.42	3,992,839.43	-	3,992,839.43	43%	90%							

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO