

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXC.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRE SUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL _____

TRIMESTRAL X

CIERRE DE EJERCICIO _____

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.							
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33														
180152016028	0101	SISTEMA DE AGUA POTABLE 01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUEBLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-028/ 2016 14-jul-16	C	01-ago-16	30-sep-16		32,434.00			32,434.00		29,969.30			29,969.30		2,464.70			2,464.70	92%	100%	TOMAS	16.00	16.00				
Suma de la Hoja									32,434.00			32,434.00		29,969.30			29,969.30		2,464.70			2,464.70	92%	100%							
Subtotal									3,589,799.00			3,589,799.00		116,969.30			116,969.30		-		-	3,472,829.70			3,472,829.70	95%	100%				
Total									3,589,799.00			3,589,799.00		116,969.30			116,969.30		-		-	3,472,829.70			3,472,829.70	95%	100%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO