

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Costo Mensura	Fraguante	Modificado	Reembolsado (Autorizado)	Comprometido	Cancelado	Ejercido	Pagado	% Avance		Antejuicio	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
NAV140000787005	Construcción de Dapizado de Calles En La Localidad de Corrientes, Municipio de Santiago Tacaná	37569	Maya Itz'at	Santiago Tacaná	Corrientes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TACANÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$20,108	\$201,937	\$207,937	\$207,937	\$207,937	\$207,937	96.92	20	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE 14.0% // FÍSICA: OBRAS TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE 14.0% // REFINANCIADO: OBRAS TERMINADA AL 100% CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE 14.0% // JUSTIFICAR: PARA EL EJERCICIO ANTERIOR.
NAV1400007870736	Construcción de Dapizado de Calles En La Localidad de Mayagüejin Municipio de Santiago Itzamal	31090	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Mayagüejin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	300	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870737	Construcción de Cuartos Adicionales de Vivienda En La Localidad de Mayagüejin Del Municipio de Santiago Itzamal	134658	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Mayagüejin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	12	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870738	Construcción de Cuartos Adicionales de Vivienda En La Localidad de Las Paredes Municipio de Santiago Itzamal	303973	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Las Paredes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Obras	310	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870739	Construcción de Drenaje Pluvial y Obras Complementarias Cien Caba En La Pecera Municipio de Santiago Itzamal	370014	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	La Pecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	360	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870740	Rehabilitación de Bolesteros En Pecera Municipio de Santiago Itzamal	304595	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	La Pecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	500	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870741	Rehabilitación de Bolesteros En Pecera Municipio de Santiago Itzamal	304631	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	La Pecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Obras	2,800	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870742	Construcción de Dapizado de Calles P Saucos Y Carayón En La Localidad de La Pecera Municipio de Santiago Itzamal	234951	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	La Pecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	75	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870743	Construcción de Piso Firme En La Localidad de La Pecera Municipio de Santiago Itzamal	209590	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	La Pecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	225	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870744	Construcción de Dapizado de Calles P Saucos Y Carayón Municipio de Santiago Itzamal	227957	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	130	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870745	Construcción de Dapizado de Calles P Saucos Y Carayón Municipio de Santiago Itzamal	316002	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Reducción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Obras	232	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870746	Construcción de Piso Firme En La Localidad de Santiago Municipio de Santiago Itzamal	209587	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870747	Construcción de Piso Firme En La Localidad de Valle Leona Municipio de Santiago Itzamal	209584	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Valle Leona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	30	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870748	Construcción de Dapizado de Calles P Saucos Y Carayón Municipio de Santiago Itzamal	234122	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	60	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870749	Construcción de Piso Firme En La Localidad de Villa Hidalgo Municipio de Santiago Itzamal	209593	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	190	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870750	Construcción de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de San Juan Yago Municipio de Santiago Itzamal	301897	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Yago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	536	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870751	Construcción de Piso Firme En La Localidad de Yago Municipio de Santiago Itzamal	209591	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Yago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	110	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870752	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable En La Localidad de La Guineá Municipio de Santiago Itzamal	304123	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	La Guineá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	44	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870753	Construcción de Cuartos Adicionales de Vivienda En La Localidad de Ocolina Vado del Cera Municipio de Santiago Itzamal	316863	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Ocolina Vado del Cera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	100	100.00		Financiera: / Física: / Registrate:
NAV1400007870759	Construcción de Drenaje de Agua Potable En La Localidad de Ocol Vado del Cera Municipio de Santiago Itzamal	302008	Maya Itz'at	Santiago Itzamal	Ocolina Vado del Cera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITZAMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros Lineales	60	100.00		Financiera: / Física: / Registrate: