AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL ____ **TRIMESTRAL** ____ **CIERRE DE EJERCICIO** X

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 **HOJA: 1 DE: 2**

PROGRAMA: **01 AGUA POTABLE**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO	FECHAS DE TERM.	INVERSION APROBADA MUNICIPAL DIRECTA	INVERSION APROBADA MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION APROBADA OTROS (Cred., Int. etc.)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION MINISTRADA MUNICIPAL DIRECTA	INVERSION MINISTRADA MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION MINISTRADA OTROS (Cred., Int. etc.)	INVERSION MINISTRADA TOTAL	SALDOS MUNICIPAL DIRECTA	SALDOS MUNICIPAL RAMO 33	SALDOS OTROS (Cred., Int. etc.)	SALDOS TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES U.DE M.	METAS TOTALES DEL PROY.	METAS TOTALES ALCANZA-DAS PROY.	OBSERVACIONES
	0101	**SISTEMA DE AGUA POTABLE**																							
		01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 006	0101	REHABILITACION DE CAJA REGULADORA DE AGUA POTABLE	REDENCION	COP-MUN-F3-15-006/ 2016 01-mar-16	C	01-abr-16	30-may-16		98,353.00		98,353.00		97,409.62		97,409.62		943.38		943.38	99%	100%	SISTEMA	1.00	1.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01040.- OTROS (APORTACION MUNICIPAL)																							
180152016 006	0101	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS INDIGENAS, OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DNAY/079/2016 10/FEB./2016	COL. VADO DEL CORA	COP-MUN-F3-15-007/ 2016 04-mar-16	AM	04-mar-16	04-abr-16		290,000.00		290,000.00		287,982.00		287,982.00		2,018.00		2,018.00	99%	100%	ACCION	1.00	1.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01021.- CONSTRUCCION/PERFORACION																							
180152016 013	0101	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	CAMPO DE LOS LIMONES	COP-MUN-F3-15-013/ 2016 12-may-16	C	01-abr-16	30-may-16		753,727.00		753,727.00		753,727.00		753,727.00		-		-	100%	100%	POZO	1.00	1.00	
		01022.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 014	0101	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	LAS PAREJAS	COP-MUN-F3-15-014/ 2016 17-may-16	C	20-may-16	30-jul-16		392,820.00		392,820.00		390,220.74		390,220.74		2,599.26		2,599.26	99%	30%	POZO	1.00	1.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO													-										
180152016 015	0101	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA GUINEA	COP-MUN-F3-15-015/ 2016 17-may-16	C	20-may-16	30-jul-16		201,603.00		201,603.00		192,108.67		192,108.67		9,494.33		9,494.33	95%	100%	SISTEMA	1.00	1.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01022.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 018	0101	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UNO Y DOS DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-018/ 2016 20-may-16	C	20-jun-16	30-ago-16		1,820,862.00		1,820,862.00		1,820,862.00		1,820,862.00		-		-	100%	100%	POZO	2.00	1.00	
							Suma de la Hoja		3,557,365.00		3,557,365.00		3,542,310.03		3,542,310.03		15,054.97		15,054.97	100%	530%				
							Subtotal		3,557,365.00		3,557,365.00		3,542,310.03		3,542,310.03		15,054.97		15,054.97	100%	530%				
							Total		3,557,365.00		3,557,365.00		3,542,310.03		3,542,310.03		15,054.97		15,054.97	100%	530%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL ____ **TRIMESTRAL** X **CIERRE DE EJERCICIO** ____

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 **HOJA: 2 DE: 2**

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO	FECHAS DE TERM.	INVERSION APROBADA MUNICIPAL DIRECTA	INVERSION APROBADA MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION APROBADA OTROS (Cred., Int. etc.)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION MINISTRADA MUNICIPAL DIRECTA	INVERSION MINISTRADA MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION MINISTRADA OTROS (Cred., Int. etc.)	INVERSION MINISTRADA TOTAL	SALDOS MUNICIPAL DIRECTA	SALDOS MUNICIPAL RAMO 33	SALDOS OTROS (Cred., Int. etc.)	SALDOS TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES U.DE M.	METAS TOTALES DEL PROY.	METAS TOTALES ALCANZADAS PROY.	OBSERVACIONES
	0101	**SISTEMA DE AGUA POTABLE**																							
		01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 028	0101	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUEBLA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-028/ 2016 14-jul-16	C	01-ago-16	30-sep-16		32,434.00		32,434.00		29,969.30		29,969.30		2,464.70		2,464.70	92%	100%	TOMAS	16.00	16.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 032	0101	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO BUGAMBILIAS KM. 1.5	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-032/ 2016 08-ago-16	AM	10-ago-16	30-sep-16		119,695.00		119,695.00		116,367.02		116,367.02		3,327.98		3,327.98	97%	30%	POZO	2.00	2.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01012.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 035	0101	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICLIARIAS EN CALLE P. SNCHEZ COL. CUAUHTEMOC	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-035/ 2016 22-ago-16	C	23-ago-16	30-dic-16		622,428.00		622,428.00		588,329.08		588,329.08		34,098.92		34,098.92	95%	30%	M	320.86	320.86	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01021.- CONSTRUCCION/PERFORACION																							
180152016 041	0101	COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN UNIDAD DEPORTIVA	SANTIAGO IXCUINTLA	COP-MUN-F3-15-041/ 2016 17-oct-16	C	20-oct-16	30-dic-16		1,821,642.00		1,821,642.00		1,815,021.13		1,815,021.13		6,620.87		6,620.87	100%	100%	POZO	1.00	1.00	REDUCCCION PRESUPUESTAL OF. COP-MUN-F3-15-043/16
		01021.- CONSTRUCCION/PERFORACION																							
180152016 043	0101	AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO ADIC. PERFORACION DE POZO PROFUNDO	CAMPO DE LOS LIMONES	COP-MUN-F3-15-043/ 2016 17-oct-16	C	17-oct-16	30-dic-16		158,468.90		158,468.90		158,468.90		158,468.90		-		-	100%	100%	POZO	1.00	1.00	
		01022.- REHABILITACION/MANTENIMIENTO																							
180152016 045	0101	AMPLIACION PRESUPUESTAL CONVENIO ADIC. REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UNO Y DOS DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	SANTIAGO IXC.	COP-MUN-F3-15-045/ 2016 01-dic-16	C	02-dic-16	30-dic-16		113,990.98		113,990.98		113,990.98		113,990.98		-		-	100%	100%	POZO	2.00	1.00	
							Suma de la Hoja		2,868,658.88		2,868,658.88		2,822,146.41		2,822,146.41		46,512.47		46,512.47	98%	460%				
							Subtotal		6,426,023.88	-	6,426,023.88	-	6,364,456.44	-	6,364,456.44	-	61,567.44	-	61,567.44	99%	460%				
							Total		6,426,023.88		6,426,023.88		6,364,456.44		6,364,456.44		61,567.44		61,567.44	99%	460%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO 18 000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL ____ **TRIMESTRAL** X **CIERRE DE EJERCICIO** ____

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 **HOJA: 2 DE: 2**

PROGRAMA: **01 AGUA POTABLE**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO	FECHAS DE TERM.	INVERSION APROBADA MUNICIPAL DIRECTA	INVERSION APROBADA MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION APROBADA OTROS (Cred., Int. etc.)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION MINISTRADA MUNICIPAL DIRECTA	INVERSION MINISTRADA MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION MINISTRADA OTROS (Cred., Int. etc.)	INVERSION MINISTRADA TOTAL	SALDOS MUNICIPAL DIRECTA	SALDOS MUNICIPAL RAMO 33	SALDOS OTROS (Cred., Int. etc.)	SALDOS TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES U.DE M.	METAS TOTALES DEL PROY.	METAS TOTALES ALCANZA-DAS PROY.	OBSERVACIONES
	0101																								
180152016041	0102																								
							Suma de la Hoja		-		-		-		-		-		-	#¡DIV/0!	0%				
							Subtotal		6,426,023.88	-	6,426,023.88	-	6,364,456.44	-	6,364,456.44	-	61,567.44	-	61,567.44	99%	0%				
							Total		6,426,023.88		6,426,023.88		6,364,456.44		6,364,456.44		61,567.44		61,567.44	99%	0%				

L.C.P. FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO
H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
INSTANCIA EJECUTORA

ING. GERARDO AGUILAR FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
EN EL MUNICIPIO